

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1321220 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	24/06/24	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	PM Orders
Category Code / Código Categoría	-. 028-Building -. Maintenance Equipment SD / Island OP	Status / Estado	WO Scheduled
		Supervisor	Camp K&L Supervisor

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	LAUNDRYCARIB LAUNDRY
Manufacturer / Fabricante	First Quantum Construction
Model Desc. / Desc. Modelo	Building Laundry Caribbean Caribbean Camp
P&ID	P&ID
Parent / Padre	CARIBBEAN Camp
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	13W PREVENTIVE MANT. DY FASE1

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones			
	13W PREVENTIVE MANT. DY		
	13W PREVENTIVE MANT. DY		

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	CMKL Kitchen & Laundry Technician	10.00	30.00

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours / H. Actual
32138	Salvador Rivera			8h
037003	Edgar Del Rosario			24h
047173	Roger Vega			12h

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 2

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	28-6-2024
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	8:00 Am
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	29-6-2024
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	10:00 Pm

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios
Equipo 871-DY-5006 SE LE REALIZA MANTENIMIENTO COMPLETO PENDIENTE POR RESISTENCIAS. POR CAMBIAR. FUNCIONAN AL 50% Se realizo mantenimiento Preventivo de los Equipos 871-DY-4006 871-DY-5005 871-DY-4005; se adjunta Información en hojas de check list de los Equipos. Equipos Quedan Operativos.

WO Raised by: / Orden Creada por:	MINERA PANAMA S.A.
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	16/06/2024
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Edwin R. Edwin Rios
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	29-6-2024

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 2 of / de 2

871-DY-5006

CHECK LIST PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SECADORAS
UNIMAC

DATOS GENERALES

FECHA: 25-6-2024
 LOCALIZACION: La Caribbean
 MARCA: Unimac
 MODELO: UT075B60F562W04
 SERIE: 160B000084

NOTA:

Lea y complete la rutina de inspección general siguiendo las actividades mencionadas para proceder a realizar el mantenimiento. **EVALUE EL ESTADO:** Coloque dentro del cuadro el estado en la que se encuentra el equipo. Utilice el número correspondiente en el siguiente listado con base en lo observado y analizado en la inspección de rutina en el equipo.

- 1- El equipo está en excelentes condiciones y funcionamiento
- 2- En funcionamiento, pero hay que hacer correctivos.
- 3- Defectuoso.

2

INSPECCION DE RUTINA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	VERIFICADO
1	Revisar que el equipo este operando en óptimas condiciones	✓
2	Verifique si la conexiones eléctricas están en buen estado	✓
3	Verifique la rotación del tambor	✓
4	Ajustar la tornillería en general del equipo	
5	Revise la chapa de la puerta y su respectivo empaque	✓
6	La máquina está nivelada adecuadamente a la superficie	✓
7	Examinar condición del empaque de la puerta.	✓
8	Retire la pelusa y la suciedad del interior del conducto de escape	✓

Safety – First Quantum

Issue date:	11/05/2024
Revision:	1

9	Limpie la acumulación de pelusa y residuos en el interior de la unidad	
10	Verifique la tensión y el estado de las correas.	
11	Verificación de Parámetros Eléctricos (Voltaje-Corriente)	

Parámetros de Operación				
ITEM	Descripción	Placa de fabricante	Antes del mantenimiento	Después del mantenimiento
1	Voltaje de Entrada (V)	200-208 V	200 V	200 V
2	Consumo de Corriente (A)	89.4 AMP.	75.5	75.5.

Observaciones/Novedades
NECESITA CAMBIO DE RESISTENCIAS. TRABAJAN A UN 50% EL EQUIPO SE LE REEMPLAZO SENSOR DE LA PUERTA.

Supervisor de Área: _____ Técnico: Alvin Rios

87- Dy- 4006

CHECK LIST PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SECADORAS GRANDIMPIANTI

DATOS GENERALES

FECHA:

LOCALIZACION:

Lavanderia Caribbean

MARCA:

Unimac

MODELO:

UT050FREQ2G2W04

SERIE:

1601002951

NOTA:

Lea y complete la rutina de inspección general siguiendo las actividades mencionadas para proceder a realizar el mantenimiento. **EVALUE EL ESTADO:** Coloque dentro del cuadro el estado en la que se encuentra el equipo. Utilice el número correspondiente en el siguiente listado con base en lo observado y analizado en la inspección de rutina en el equipo.

- 1- El equipo está en excelentes condiciones y funcionamiento
- 2- En funcionamiento, pero hay que hacer correctivos.
- 3- Defectuoso.

1

INSPECCION DE RUTINA

ITEM	DESCRIPCIÓN	VERIFICADO
1	Revisar que el equipo este operando en óptimas condiciones	/
2	Verifique si la conexiones eléctricas están en buen estado	/
3	Verifique la rotación del tambor	/
4	Ajustar la tornillería en general del equipo	/
5	Revise la chapa de la puerta y su respectivo empaque	/
6	La máquina está nivelada adecuadamente a la superficie	/
7	Examinar condición del empaque de la puerta.	/
8	Retire la pelusa y la suciedad del interior del conducto de escape	/
9	Limpie la acumulación de pelusa y residuos en el interior de la unidad	/
10	Verifique la tensión y el estado de las correas.	/
11	Verificación de Parámetros Eléctricos (Voltaje-Corriente)	/

Parámetros de Operación				
ITEM	Descripción	Placa de fabricante	Antes del mantenimiento	Después del mantenimiento
1	Voltaje de Entrada (V)	480 V	465.7 V	465.5 V
2	Consumo de Corriente (A)	38.1 AMP	35.15 Amp	34.17 Amp

Observaciones/Novedades	
Se Realizo Cambio de Correas	
Se Realizo Cambio de Sensor de Puerta Superior. (Limit switch)	

Supervisor de Área: _____

Técnico: _____

Edu el Rosain

871-DY-5005

CHECK LIST PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SECADORAS
UNIMAC

DATOS GENERALES

FECHA:

LOCALIZACION:

Lavandería Caribbean

MARCA:

Unimac

MODELO:

UT075BEOFS62W04

SERIE:

1608000085

NOTA:

Lea y complete la rutina de inspección general siguiendo las actividades mencionadas para proceder a realizar el mantenimiento. **EVALUE EL ESTADO:** Coloque dentro del cuadro el estado en la que se encuentra el equipo. Utilice el número correspondiente en el siguiente listado con base en lo observado y analizado en la inspección de rutina en el equipo.

- 1- El equipo está en excelentes condiciones y funcionamiento
- 2- En funcionamiento, pero hay que hacer correctivos.
- 3- Defectuoso.

1

INSPECCION DE RUTINA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	VERIFICADO
1	Revisar que el equipo este operando en óptimas condiciones	1
2	Verifique si la conexiones eléctricas están en buen estado	1
3	Verifique la rotación del tambor	1
4	Ajustar la tornillería en general del equipo	1
5	Revise la chapa de la puerta y su respectivo empaque	1
6	La máquina está nivelada adecuadamente a la superficie	1
7	Examinar condición del empaque de la puerta.	1
8	Retire la pelusa y la suciedad del interior del conducto de escape	1

Safety – First Quantum

Issue date:	11/05/2024
Revision:	1

9	Limpie la acumulación de pelusa y residuos en el interior de la unidad	1
10	Verifique la tensión y el estado de las correas.	1
11	Verificación de Parámetros Eléctricos (Voltaje-Corriente)	1

Parámetros de Operación				
ITEM	Descripción	Placa de fabricante	Antes del mantenimiento	Después del mantenimiento
1	Voltaje de Entrada (V)	200-208	193.5 V	201.3
2	Consumo de Corriente (A)	89.4 AMP	75.5 AMP	75.1 AMP

Observaciones/Novedades	
Se Realiza Cambio de Limit switch de Puerta.	

Supervisor de Área: _____

Técnico: _____

Eduardo Rosendo

Safety – First Quantum

Issue date:	11/05/2024
Revision:	1

871-DY-4005

CHECK LIST PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SECADORAS
UNIMAC

DATOS GENERALES

FECHA:

LOCALIZACION: Lav. Coribbean

MARCA:

Unimac

MODELO:

UTOSOEREQ262W04

SERIE:

1601002961

NOTA:

Lea y complete la rutina de inspección general siguiendo las actividades mencionadas para proceder a realizar el mantenimiento. **EVALUE EL ESTADO:** Coloque dentro del cuadro el estado en la que se encuentra el equipo. Utilice el número correspondiente en el siguiente listado con base en lo observado y analizado en la inspección de rutina en el equipo.

- 1- El equipo está en excelentes condiciones y funcionamiento
- 2- En funcionamiento, pero hay que hacer correctivos.
- 3- Defectuoso.

1

INSPECCION DE RUTINA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	VERIFICADO
1	Revisar que el equipo este operando en óptimas condiciones	1
2	Verifique si la conexiones eléctricas están en buen estado	1
3	Verifique la rotación del tambor	1
4	Ajustar la tornillería en general del equipo	1
5	Revise la chapá de la puerta y su respectivo empaque	1
6	La máquina está nivelada adecuadamente a la superficie	1
7	Examinar condición del empaque de la puerta.	1
8	Retire la pelusa y la suciedad del interior del conducto de escape	1

Safety – First Quantum

Issue date:	11/05/2024
Revision:	1

9	Limpie la acumulación de pelusa y residuos en el interior de la unidad	1
10	Verifique la tensión y el estado de las correas.	1
11	Verificación de Parámetros Eléctricos (Voltaje-Corriente)	1

Parámetros de Operación				
ITEM	Descripción	Placa de fabricante	Antes del mantenimiento	Después del mantenimiento
1	Voltaje de Entrada (V)	480 V	467.7 ✓	471.3 V
2	Consumo de Corriente (A)	38.1 Amp	36.5/Amp.	35.74 Amp

Observaciones/Novedades

Supervisor de Área: _____

Técnico: _____



Safety – First Quantum

Issue date:	11/05/2024
Revision:	1